

「南部地区新小学校校舎改修工事」に係る質問事項と回答

(令和 7 年 4 月 2 8 日更新分)

南部町

番号	質問事項	回答
1	内訳書 1-2 外部補修 施工数量調査〇〇m ² 調査費を見込でよいでしょうか？図面作成まで見込みますか？ 調査による数量変更は増減対象となりますか？	→調査費及び図面作成まで見込む。 数量の増減変更については検討する。
2	I-1 防水改修工事 各所ウレタン防水の工法が外部仕上り表・図面(内訳書)との違いがあるため指示願います。	→内訳書の仕様を正とする。
3	内訳書 1-4 内部改修 1 工区 (23) あおぞら教室 F14~16 家具仕上調整 の内容を指示ください。	→小口部 W20mm×L≒3.0m パテ処理の上塗装とする。 (図面番号 102 参照)
4	図 017 仮間仕切 A LGS+PB 素地 で良いでしょうか？	→素地でよい。
5	仮囲い 成形板下地パイプ打ち込みで復旧方法はパイプ穴補修で良いでしょうか？	→パイプ穴の補修でよい。
6	1-2 外部工事 アンカーピンディング工法は、注入口付き部分エポキシ樹脂注入工法で良いでしょうか？またタイル部について、目地部注入かタイル面注入かを指示ください。	→注入口付き部分エポキシ樹脂注入工法でも良い。 タイル部については、施工調査結果により注入部位を判断する。
7	1-1 防水工事 屋上の笠木は撤去後再取り付けで良いでしょうか？	→屋上の既存アルミ笠木は撤去、シート防水、塩ビ鋼板 BP-H5 新設とする。 (図面番号 022、112 参照)
8	屋上のフェンス、及び基礎は新設でしょうか？再取り付けでしょうか？ 内訳は再取り付けです。	→アルミ製フェンス一時撤去、再取り付け(コンクリート基礎共) その内、基礎コンクリート 7 箇所のみ撤去新設。 (図面番号 022 参照)