

「南部町総合会館解体工事」に係る質問事項と回答

(令和4年7月28日更新分)

番号	質問事項	回答
1	設計書 P4 山留 親杭の長さ設定を教えてください。また図示範囲（≒13m）以外は無いかと判断して良いですか？	山留_親杭は、約 4.0m(根切深さ 1.4m+根入れ 2.5m)とします。
2	設計書 P5 基礎部躯体とりこわしの範囲に PC 杭の引抜きは含まれますか？	PC 杭の引抜きはありません、残置です。
3	設計書 P40 物置 1・3 の移設時には空荷と想定して良いですか？また、指定場所とは敷地内ですか？	物置の中は、空荷とします。 指定場所は、敷地内です。
4	設計書 P41 近隣家屋調査での W- とは木造ということでしょうか？また3階建ての建物は何番ですか？	W-は、木造です。 建物は、全て2階建てとして下さい。
5	工事後、近隣家屋への補修工事が必要な場合は、金額の負担はどちらでしょうか？	原則として発注者側で負担する方針です。